



Fugensanierung nach WHG

Das alte Fugenmaterial wurde von uns ausgeschnitten bzw. entfernt und die Scheinfugen wurden maschinell, die Randfugen von Hand gefast.

Anschließend haben wir die Schein- und Randfugen mit PE-Schnüren hinterfüllt, primert und dauerelastisch versiegelt.

Eine Erweiterung des Auftrages war ein dauerelastischer Fugenverschluss der senkrechten Randsteine.

Zunächst mussten wir die Risse aufweiten, die Fugenflanken anfasen, hinterfüllen und mit dem MasterSeal P117 Primer beschichten.

Mit einer kraftschlüssigen Rissverpressung und Rissinjektion konnten wir die Dichtigkeit wieder herstellen.

Aufgabenstellung

Bodensanierung durch
WHG-Fugenverschluss

Bauwerk

Grillo Werke in Duisburg

Auftraggeber

Carl Dume GmbH

Projektleiter:
Herr Eulerling

Tel: 02043-3753412

Bauleitung

Ralf Jansen

Auftragssumme

36.000,00€

Ort

Duisburg, Grillo Werke AG
Buschstraße 95

Durchführung 2022